

# Ausschuss für Bildung und Schule 12.11.2019

## Aktueller Sachstand

### Baumaßnahmen an den Berufskollegs



## BK Bocholt-West

Grundsanierung des Verwaltungstrakts /  
Lehrerzimmers und Erweiterung um ein zweites  
Teilgeschoss

**Aktueller Stand:**

- Rückbau vollständig abgeschlossen
- Arbeiten Holzständerwerk abgeschlossen
- Trockenbau- und Elektroarbeiten begonnen
- Fassadenarbeiten laufen
- Fenster werden eingebaut



## BK Bocholt-West

### Zeit- und Kostenrahmen:

- Kostenvolumen:
    - Baukosten (Betrieb 81) 2,6 Mio. €
    - Ausstattung (FB 40) 100.000 €
  - Umsetzungszeitraum 2019/2020
- Kostenrahmen kann gehalten werden.
- leichte Verzögerungen / Zeitplan kann insgesamt gehalten werden.

## BK am Wasserturm

### Grundsanie rung des Altbautrakts nach Schadstoffbefall

#### Aktueller Stand:

- Rückbau vollständig abgeschlossen
- Schadstoffbelastung beseitigt / Freimessung liegt seit Ende Oktober vor
- Ausschreibung Architektenleistungen Teilnahmewettbewerb abgeschlossen
- konkrete Wiederaufbauplanung ab Anfang 2020

## BK am Wasserturm

### Zeit- und Kostenrahmen:

- Kostenvolumen:
    - Baukosten (Betrieb 81) 1,7 Mio. € (aktuelle Schätzung)
    - Ausstattung (FB 40): weitgehend Wiederverwendung der vorhandenen Ausstattung
  - Umsetzungszeitraum 2020/2021
- Kosten- und Zeitrahmen abhängig von konkreten Wiederaufbauplanungen unter Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung
- zeitliche Verzögerung aufgrund größeren Sanierungsaufwand als zunächst erwartet

## BK Borken Dreifachsporthalle

### Grundsanie rung der Sporthalle

- sanitäre Anlagen
- Tribünenbereich
- barrierefreie Erschließung (Aufzug und Rampe)

**zusätzliche** Sanierungsbedarfe, die sich im Rahmen der Bauarbeiten ergeben haben:

- Dachsanierung Umkleide- und Tribünenbereich
- Austausch der Lichtkuppeln

### Aktueller Stand:

- Dachsanierung und Austausch der Lichtkuppeln fast abgeschlossen
- andere Gewerke in der Ausschreibung bzw. Aufträge vergeben

## BK Borken Dreifachsporthalle

### Zeit- und Kostenrahmen:

- Kostenvolumen:
    - Baukosten (Betrieb 81) 3,1 Mio. €
    - Kostenbeteiligung Stadt Borken 500.000 €
    - Ausstattung (FB 40): 30.000 € für eine neue Kletterwand
  - Umsetzungszeitraum 2019/2020
- Kostenrahmen derzeit nicht abschließend zu beziffern
- Verzögerungen um ca. 3 - 6 Monate

## BK Lise Meitner / BTA

Flachdachsanierung Verwaltungstrakt BK Lise Meitner und Aufstockung zur Schaffung neuer Beratungs- und Verwaltungsräume für beide BKs

### Aktueller Stand:

- Flachdachsanierung abgeschlossen
- Aufstockungen aus statischen Gründen nicht wirtschaftlich umsetzbar
- Alternativplanung zur Schaffung zusätzlicher Beratungs- und Verwaltungsräume angestoßen

## BK Lise Meitner / BTA

### Zeit- und Kostenrahmen:

- Kostenvolumen:
  - Baukosten (Betrieb 81) 150.000 €  
(nur abgeschlossene Flachdachsanierung BK Lise Meitner)
- Umsetzungszeitraum weitere Raumbedarfe 2020
- Kostenrahmen und Zeitplanung für weitere Raumbedarfe abhängig von konkreten Planungen unter Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung

## BK-Standort Stadtlohn

### Grundsanierung des Gebäudes

### Erhalt des Schulstandortes Stadtlohn

- Renovierung der Fach- und Klassenräume
- Optimierung des Verwaltungsbereichs
- Sanierung der sanitären Anlagen und Schaffung eines Behinderten-WCs

### Aktueller Stand:

- Kostenvolumen / Umsetzungszeitraum weiterhin in Planung
- abhängig von Schulentwicklungsplanung